REPORTE DE AVANCE DE BIENES

2016

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DATOS DEL REMITENTE

NOMBRE: INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL MEXICANA, S.A. DE C.V.

DOMICILIO : ABELARDO RODRIGUEZ No. 803, COL. MODERNA DE LA CRUZ

MUNICIPIO: TOLUCA, , EDO DE MÉX., C.P. 50180

NO. FACTURA G 162

ENTRADA DE BIENES

FECHA

12	05	2015
DÍA	MES	AÑO

HOJA 1 DE 1

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

NOMBRE:

TECNÓLOGICO DE ESTUDUOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO

ESTADO: MÉXICO

PROGRAMA Y AÑO PROEXOE 2014

MONTO ASIGNADO:

FEDERAL: 2´300,000.00

ESTATAL: 2´300,000.00

TOTAL: 4´600,000.00

MATRÍCULA (2013-2014)	1229
MATRÍCULA (2014-2015)	1508
MONTO DEL AVANCE FINANCIERO DE LA META	4,578,665.87
PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO DE LA META	100%
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LA META	65%

DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
DEL CONTRATO IMIFE-807-CC-I2014 DE FECHA DE 30/12/2014, PROGRAMA: CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR ENCARGO 2014. PARTIDA NUEVA. IMPORTE DE LA ASIGNACIÓN INICIAL $ 4,598,487.64 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENATA Y SIETE PESOS 64/100 M.N.) CON I.V.A. RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: CONTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE LABORATORIO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA, EN EL "TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES" UBICADO EN AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO S/N, EJIDO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, MÉXICO. No DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 203200/2212/2014 DE FECHA 14/10/2014, 203A-0750-2014 DE FECHA 14/10/2014 Y CONVENIO DE FECHA 12/11/2014. CODIGO DE OBRA: CC14094 LAS PORTACIONES A FONDOS FEDERALES.	No	1	$ 4,598,487.64	$ 4,598,487.64
			IMPORTE DE ESTA HOJA IVA INCLUIDO	$ 4,598,487.64
			IMPORTE TOTAL DE LA ENTRADA IVA INCLUIDO	4,598,487.64

COMENTARIOS:

FORMULO	RECEPCION FISICA		AUTORIZO
NOMBRE L.C. JUAN MANUEL DE LA CRUZ CORTEZ CARGO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS CORREO ELECTRÓNICO tesfp_drhf@outlook.com TELÉFONO 7121241030 FIRMA	NOMBRE L.C. RICARDO ORTEGA PÉREZ CARGO SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FIRMA	TESSFP TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES SAN FELIPE DEL PROGRESO SELLO	EL DIRECTOR DEL TECNOLOGICO NOMBRE Y FIRMA FIRMA

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2016

DATOS DEL INSTITUTO TECNÓLOGICO O CENTRO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

NOMBRE TECNÓLOGICO DE ESTUDUOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO

DOMICILIO COMPLETO AVENIDA INSTITUTO TECNOLOGICO, S/N, COL. EJIDO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, SAN FELIPE DEL PROGRESO, EDO DE MÉX., C.P. 50640

CALENDARIO DE OBRA SEGÚN CONTRATO

FECHA DE INICIO 12 (DÍA) 01 (MES) 2015 (AÑO)

FECHA DE TERMINACIÓN 12 (DÍA) 05 (MES) 2015 (AÑO)

FECHA DEL REPORTE

18 (DÍA) 03 (MES) 2016 (AÑO)

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/ O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	$				
2014	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DENOMINADO LABORATORIO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	2,300,000.00	2,300,000.00	4,600,000.00	4,598,487.64	100%	4,578,665.87	1229	1508	65%	El Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE) no ha dado fecha de culminación. El contrato Nº IMIFE-807-CC-I2014, tiene como objeto y a la letra dice "LA DEPENDENCIA" encomienda a la "CONTRATISTA", los trabajos consistentes en Construcción de un edificio de laboratorio de electricidad y electrónica, en el "Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso", ubicado en Av Instituto Tecnológico s/n, ejido de San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe del Progreso, México, los cuales se realizaran de acuerdo con los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en el inciso 2.6 de las declaraciones de la "CONTRATISTA", obligandose para ello a realizar hasta su total conclusión

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : L.C. RICARDO ORTEGA PÉREZ

CARGO : SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

CORREO ELECTRONICO: tessfp_spya@hotmail.com

TEL 10 DIGITOS : 7121241030

DIRECTOR DEL INSTITUTO

Mtro. Alfonso Cruz Serrano

NOMBRE Y FIRMA

TESSFP TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES SAN FELIPE DEL PROGRESO

SELLO OFICIAL

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)	2016 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACION E INFRAESTRUCTURA FÍSICA ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE LABORATORIO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA, EN EL "TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO”